



9
**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

142703, г. Видное, ул. Школьная, 70, тел.(498) 547-33-66, e-mail: revizkom@adm-vidnoe.ru

19.12.2024 № 1 МБУ «Благоустройство»

ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Московской области на 2024 год (пункт 2.9) проводится контрольное мероприятие «Проверка исполнения муниципальных контрактов от 15.05.2024 № ЭК.2024.0153 (в части проведения комплексного благоустройства дворовой территории по адресу: Ленинский городской округ, п.Володарского, д.38), от 15.05.2024 № ЭК.2024.0154».

В ходе проведения контрольного мероприятия и анализа исполнения контрактов от 15.04.2024 № ЭК.2024.0153 и № ЭК.2024.0154 на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов муниципальных образований Московской области, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий между МБУ «Благоустройство» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Асфальто-Строительная Компания» (Подрядчик) по результату экспертного осмотра, замеров и отборов кернов асфальтобетонного покрытия выявлены следующие нарушения:

Ведомость пересчёта объемов и стоимости выполненных работ к акту КС-2 от 19.09.2024 №1 к Контракту от 15.05.2024 № ЭК.2024.0153 (п.Володарского, д.38).

№ п/п	№ поз. по КС-2	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Объем по акту КС-2	Сумма по акту КС-2 без НДС	Фактический объем согласно замерам	Сумма без НДС (грф.6/грф.5хгрф.7)	Расхождение (+; -) (грф.7-грф.5)	Сумма расхождений без НДС (грф.6/грф.5*грф9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (нижн слой)	1000м2	2,90785	1 412 905,830	0,969	470 966,990	-1,939	-941 938,840
2	7	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01	1000м2	2,90785	966 415,450	0,969	322 137,376	-1,939	-644 278,074
		ИТОГО	x	x	2 379 321,280	x	x	x	-1 586 216,914
		Итого по смете с учетом НДС 20%	x	x	2 855 185,536	x	x	x	-1 903 460,297

Сумма завышения объемов работ, отраженных в акте о приемке выполненных работ (КС-2) от 19.09.2024 № 1, по сравнению с фактически выполненными объемами составляет 1 903 460,30 рубля.

Ведомость пересчёта объемов и стоимости выполненных работ к акту КС-2 от 19.09.2024 №1 к Контракту от 15.05.2024 № ЭК.2024.0154 (г. Видное, пр-д Петровский, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22).

№ п/п	№ поз. по КС-2	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Объем по акту КС-2	Сумма по акту КС-2 без НДС	Фактический объем согласно замерам	Сумма без НДС (грф.6/грф.5хгрф.7)	Расхождение (+; -) (грф.7-грф.5)	Сумма расхождений без НДС (грф.6/грф.5*грф9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (нижн слой 7см)	1000м2	7,821	3 800 307,780	0,000	0,000	-7,821	-3 800 307,780
2	7	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 Поправки к: М *6; ЭМ)*1,10*6; ЗТ)*1,10*6; ЗТм)*1,10*6	1000м2	7,821	2 599 386,480	0,000	0,000	-7,821	-2 599 386,480
		Итого	х	х	6 399 694,260	х		х	-6 399 694,260
		Итого по смете с учетом НДС 20%	х	х	7 679 633,112	х		х	-7 679 633,112

Сумма завышения объемов работ, отраженных в акте о приемке выполненных работ (КС-2) от 19.09.2024 № 1, по сравнению с фактически выполненными объемами составляет 7 679 633,11 рубля.

Ввиду окончания календарного и финансового года выявленные нарушения требуют срочного устранения путем возмещения в доход бюджета Ленинского городского округа нанесенного ущерба в сумме 1 903 460,30 рубля по Контракту от 15.05.2024 № ЭК.2024.0153 и в сумме 7 679 633,11 рубля по Контракту от 15.05.2024 № ЭК.2024.0154, заключенным с ООО «Асфальто-Строительная Компания» на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов муниципальных образований Московской области, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий по адресам: Ленинский городской округ, п. Володарского, ул. Зеленая, д. 38 и г. Видное, пр-д Петровский, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, **в течение 2-х календарных дней с момента получения Предписания.**

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», статьи 13 Положения о контрольно-счетном органе Ленинского городского округа Московской области в целях принятия безотлагательных мер по пресечению и предупреждению выявленных нарушений предписывается:

1. Возместить в доход бюджета Ленинского городского округа нанесенный ущерб в сумме 9 583 093,41 рубля.

Настоящее Предписание должно быть исполнено в указанные сроки.

О принятых мерах Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа должна быть уведомлена незамедлительно.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

**Информация о принятых решениях и мерах по результатам
внесённых представлений и предписаний по итогам контрольного мероприятия
«Проверка исполнения муниципальных контрактов от 15.05.2024 № ЭК.2024.0153 (в части
проведения комплексного благоустройства дворовой территории по адресу: Ленинский
городской округ, п.Володарского, д.38), от 15.05.2024 № ЭК.2024.0154»
(пункт 2.9 Плана работы КСП Ленинского городского округа на 2024год)**

Требования предписания Контрольно-счётной палаты Ленинского городского округа Московской области от 19.12.2024 № 1 выполнены в полном объёме.