



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

---

**Заключение**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Анализ соблюдения законодательства о контрактной системе при заключении и исполнении контрактов от 05.03.2025 № ЭК.2025.0022 на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в Ленинском городском округе, от 24.03.2025 № К.2025.0043, от 25.03.2025 № К.2025.0049, от 26.03.2025 №№ К.2025.0050, К.2025.0051 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа».**

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.9 плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа на 2026 год, распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа от 18.05.2026 № 13.

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: контракты от 24.03.2025 № К.2025.0043, от 25.03.2025 № К.2025.0049, от 26.03.2025 № К.2025.0050, от 26.03.2025 № К.2025.0051 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа, от 05.03.2025 № ЭК.2025.0022 на выполнение работ по текущему ремонту: ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городском округе Ленинский Московской области в 2025 году.

3. Цель экспертно-аналитического мероприятия: Проверка законности проведения закупочных процедур МБУ «ДорСервис» и МБУ «Благоустройство» на выполнение работ по ямочному и текущему ремонту дорог в рамках заключенных муниципальных контрактов с ООО «АМВ Групп» в 2025 году.

4. Объект экспертно-аналитического мероприятия: МБУ «ДорСервис», МБУ «Благоустройство».

5. Исследуемый период: 2025 год.

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 18 мая по 28 мая 2026 года.

7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

МБУ «ДорСервис» в 2025 году заключены и исполнены Контракты: от 24.03.2025 № К.2025.0043, от 25.03.2025 № К.2025.0049, от 26.03.2025 № К.2025.0050, от 26.03.2025 № К.2025.0051 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа Московской области с ООО «АМВ Групп».

**• Контракт от 24.03.2025 № К.2025.0043 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г. Видное; д. Белеутово; д. Дроздово; д. Калиновка; пос. Дрожжино)**

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 17.02.2025 № 0848300048425000043 размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru/>, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» <http://www.rts-tender.ru/>.

Начальная (максимальная) цена Контракта от 24.03.2025 № К.2025.0043 определена и обоснована согласно ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением проектно-сметного метода и составляет 46 019 599,62 рубля.

Для участия в открытом конкурсе в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г. Видное; д. Белеутово; д. Дроздово; д. Калиновка; пос. Дрожжино) подано 2 заявки.

Заявки участников оценивались по критериям, установленными пунктами 1, 4 ч. 1 ст. 32 Закона № 44-ФЗ:

1. Цена контракта. Значимость критерия оценки: 60.00%.
2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. Значимость критерия оценки: 40.00%.

Директором МБУ «ДорСервис» были утверждены следующие приказы:

- от 04.02.2025 № 36 «О размещении закупки, осуществляемой путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г. Видное; д. Белеутово; д. Дроздово; д. Калиновка, пос. Дрожжино)»;

- от 04.02.2025 № 37 «О создании комиссии по закупке, осуществляемой путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г. Видное; д. Белеутово; д. Дроздово; д. Калиновка, пос. Дрожжино)»;

- от 04.02.2025 № 38 «О создании экспертно-приемочной комиссии по закупке, осуществляемой путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г. Видное; д. Белеутово; д. Дроздово; д. Калиновка, пос. Дрожжино)» (с изменениями: от 04.06.2025 № 45/ОЗ).

Комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки вторых частей заявок на участие в закупке, а также оценки ценовых предложений участников закупки, в соответствии с частью 15 статьи 48 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приняла решение признать победителем электронного конкурса участника закупки с идентификационным № 118342800 (ООО «АМВ Групп»).

Между МБУ «Дорсервис» и Обществом с ограниченной ответственностью «АМВ Групп» (далее – ООО «АМВ Групп») с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 12.03.2025 № ИЭОК1 заключен контракт от 24.03.2025 № К.2025.0043 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного

значения на территории Ленинского городского округа (г. Видное; д. Белеутово; д. Дроздово; д. Калиновка; пос. Дрожжино) (далее – Контракт от 24.03.2025 № К.2025.0043) на сумму 46 019 599,62 рубля.

В качестве обеспечения исполнения контракта представлена независимая гарантия АКБ «Металлургический инвестиционный банк» (Публичное акционерное общество) от 21.03.2025 № 1059410-БГ/25 сроком действия по 01.10.2025 (включительно).

Дата регистрации в едином реестре контрактов – 25.03.2025 (реестровая запись № 35003115016 25 000018).

Источник финансирования выполнения работ по контракту: бюджет Ленинского городского округа Московской области (п.2.4. Контракта от 24.03.2025 № К.2025.0043).

Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту (п. 13.1 Контракта от 24.03.2025 № К.2025.0043).

Контракт содержит 6 локальных сметных расчетов на общую сумму 46 019 599,62 рубля.

Срок выполнения работ по объектам:

- г. Видное, 2-й Дачный переулок (Автомобильная дорога): с 24.05.2025 по 28.05.2025;
- сп. Развилковское, д. Дроздово, а/д ул. Центральная (Автомобильная дорога): с 29.05.2025 по 02.06.2025;
- сп. Булатниковское, д. Дрожжино, дублер Варшавского шоссе (Автомобильная дорога): с 07.05.2025 по 13.05.2025;
- сп. Булатниковское, пос. Дрожжино, ул. Новое шоссе (Автомобильная дорога): с 21.04.2025 по 12.05.2025;
- д. Калиновка, ул. Сиреневая (Автомобильная дорога): с 14.05.2025 по 18.05.2025;
- д. Белеутово, ул. Советская от ДК до д.39 (Автомобильная дорога): с 19.05.2025 по 23.05.2025.

31 марта 2025 года между МБУ «Дорсервис» и ООО «АМВ Групп» было заключено Дополнительное соглашение № 1, в котором отражено изменение несущественных условий Контракта от 24.03.2025 № К.2025.0043, в части перечня отчетных документов (добавлен документ «Счет на оплату»).

Оплата выполненных работ по Контракту (Приложение № 2 к Контракту от 24.03.2025 № К.2025.0043) производится в течение 5 рабочих дней от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России».

В

с

о

о

т

- в - г. Видное, 2-й Дачный переулок (Автомобильная дорога): от 25.06.2025 № б/н;
- е - сп. Развилковское, д. Дроздово, а/д ул. Центральная (Автомобильная дорога): от 15.07.2025 № б/н;
- с - сп. Булатниковское, д. Дрожжино, дублер Варшавского шоссе (Автомобильная дорога): от 09.06.2025 № б/н;
- в - сп. Булатниковское, пос. Дрожжино, ул. Новое шоссе (Автомобильная дорога): от 28.05.2025 № б/н;
- и - д. Калиновка, ул. Сиреневая (Автомобильная дорога): от 24.06.2025 № б/н;
- д. Белеутово, ул. Советская от ДК до д.39 (Автомобильная дорога): от 09.07.2025 № б/н.

с

п

.

Представлена исполнительная документация по каждому объекту закупки:

Акты освидетельствования скрытых работ.

Общий журнал работ.

Акты выполненных работ формы КС-2, КС-3.

Счета на оплату.

Счет-фактуры

Журналы укладки АБС.

Фотофиксация выполненных работ.

Сертификаты на материалы.

План-схема.

Работы по Контракту от 24.03.2025 № К.2025.0043 оплачены на основании Актов выполненных работ КС-2 от 12.05.2025 № 1, от 13.05.2025 № 2, от 18.05.2025 № 3, от 23.05.2025 № 4, от 15.05.2025 № 5, от 29.05.2025 № 6 и счетов на общую сумму 46 019 599,62 рубля по платежным поручениям:

от 06.06.2025 № 917 на сумму 32 521 695,11 рубля;

от 16.06.2025 № 1026 на сумму 6 824 530,36 рубля;

от 30.06.2025 № 1129 на сумму 1 413 292,44 рубля;

от 17.07.2025 № 1254 на сумму 2 139 261,26 рубля;

от 30.06.2025 № 1131 на сумму 1 015 381,45 рубля;

от 17.07.2025 № 1256 на сумму 2 105 439,00 рублей.

• **Контракт от 25.03.2025 № К.2025.0049 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г. Видное; д. Белеутово; д. Горки; д. Калиновка)**

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 19.02.2025 № 0848300048425000049 размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru/>, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» <http://www.rts-tender.ru/>.

Начальная (максимальная) цена Контракта от 25.03.2025 № К.2025.0049 определена и обоснована согласно ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением проектно-сметного метода и составляет 34 371 805,47 рубля.

Для участия в открытом конкурсе в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г. Видное; д. Белеутово; д. Горки; д. Калиновка) подано 2 заявки.

Заявки участников оценивались по критериям, установленным пунктами 1, 4 ч. 1 ст. 32 Закона № 44-ФЗ:

3. Цена контракта. Значимость критерия оценки: 60.00%.

4. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. Значимость критерия оценки: 40.00%.

Директором МБУ «ДорСервис» были утверждены следующие приказы:

- от 05.02.2025 № 40 «О размещении закупки, осуществляемой путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г. Видное; д. Белеутово; д. Горки; д. Калиновка)»;

- от 05.02.2025 № 42 «О создании комиссии по закупке, осуществляемой путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г. Видное; д. Белеутово; д. Горки; д. Калиновка)»;

- от 05.02.2025 № 47 «О создании экспертно-приемочной комиссии по закупке, осуществляемой путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г. Видное; д. Белеутово; д. Горки; д. Калиновка)» (с изменениями: от 20.06.2025 № 47/ОЗ, от 18.07.2025 № 65/ОЗ, от 05.08.2025 № 73/ОЗ, от 08.08.2025 № 78/ОЗ).

Комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки вторых частей заявок на участие в закупке, а также оценки ценовых предложений участников закупки, в соответствии с частью 15 статьи 48 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приняла решение признать победителем электронного конкурса участник закупки с идентификационным № 118343670 (ООО «АМВ Групп»).

Между МБУ «Дорсервис» и Обществом с ограниченной ответственностью «АМВ Групп» (далее – ООО «АМВ Групп») с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 13.03.2025 № ИЭОК1 заключен контракт от 25.03.2025 № К.2025.0049 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г. Видное; д. Белеутово; д. Горки; д. Калиновка) (далее – Контракт от 25.03.2025 № К.2025.0049) на сумму 34 371 805,47 рубля.

В качестве обеспечения исполнения контракта представлена независимая гарантия АКБ «Металлургический инвестиционный банк» (Публичное акционерное общество) от 21.03.2025 № 1059400-БГ/25 сроком действия по 10.11.2025 (включительно).

Дата регистрации в едином реестре контрактов – 26.03.2025 (реестровая запись № 3500311501625000019).

Источник финансирования выполнения работ по контракту: бюджет Ленинского городского округа Московской области (п.2.4. Контракта от 25.03.2025 № К.2025.0049).

Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту (п. 13.1 Контракта от 25.03.2025 № К.2025.0049).

Контракт содержит 8 локальных сметных расчета на общую сумму 34 371 805,47 рубля.

Срок выполнения работ по объектам:

- д. Горки, ул. Летняя (Автомобильная дорога): с 16.07.2025 по 20.07.2025;
- д. Калиновка, ул. Нагорная (Автомобильная дорога): с 21.07.2025 по 25.07.2025;
- г. Видное, ул. Булатниковская (Автомобильная дорога): с 01.07.2025 по 05.07.2025;
- г. Видное, ул. Спасская (Автомобильная дорога): с 17.06.2025 по 23.06.2025;
- д. Калиновка, ул. Новая (Автомобильная дорога): с 11.07.2025 по 15.07.2025;
- г. Видное, ул. Вокзальная (Автомобильная дорога): с 06.06.2025 по 16.06.2025;
- г. Видное, пересечение ж/д путей на ст. Расторгуево (Автомобильная дорога): с 24.06.2025 по 30.06.2025;
- д. Белеутово, уч. 4 (Автомобильная дорога): с 06.07.2025 по 10.07.2025.

В связи с технической необходимостью выполнения работ на объекте г. Видное, ул. Спасская (Автомобильная дорога) стоимость Контракта от 25.03.2025 № К.2025.0049 увеличилась и составила 34 389 113,76 рубля, в связи с чем между МБУ «Дорсервис» и ООО «АМВ Групп» было заключено Дополнительное соглашение № 1 от 14.07.2025.

Дополнительным соглашением № 2 от 19.08.2025 стоимость Контракта от 25.03.2025 № К.2025.0049 между МБУ «Дорсервис» и ООО «АМВ Групп» была увеличена и составила 34 407 702, 79 рубля.

Дополнительным соглашением № 3 от 26.09.2025 стоимость Контракта от 25.03.2025 № К.2025.0049 между МБУ «Дорсервис» и ООО «АМВ Групп» была увеличена и составила 33 934 718,37 рубля.

Дополнительным соглашением № 4 от 30.09.2026 стоимость Контракта от 25.03.2025 № К.2025.0049 между МБУ «Дорсервис» и ООО «АМВ Групп» была увеличена и составила 34 567 061,25 рубля.

Оплата выполненных работ по Контракту (Приложение № 2 к Контракту от 25.03.2025 № К.2025.0049) производится в течение 5 рабочих дней от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России».

В

с  
о  
о  
т

- в - д. Горки, ул. Летняя (Автомобильная дорога): от 08.08.2025 № б/н;
- е - д. Калиновка, ул. Нагорная (Автомобильная дорога): от 08.08.2025 № б/н;
- т - г. Видное, ул. Булатниковская (Автомобильная дорога): от 08.08.2025 № б/н;
- с - г. Видное, ул. Спасская (Автомобильная дорога): от 22.07.2025 № б/н;
- т - д. Калиновка, ул. Новая (Автомобильная дорога): от 03.09.2025 № б/н;
- в - г. Видное, ул. Вокзальная (Автомобильная дорога): от 03.10.2025 № б/н;
- и - г. Видное, пересечение ж/д путей на ст. Расторгуево (Автомобильная дорога): от 11.07.2025 № б/н;
- д. Белеутово, уч. 4 (Автомобильная дорога): от 18.07.2025 № б/н.

с

Представлена исполнительная документация по каждому объекту закупки:

- п Акты освидетельствования скрытых работ.
- . Общий журнал работ.
- Акты выполненных работ формы КС-2, КС-3.
- 4 Счета на оплату.
- . Фотофиксация выполненных работ.
- 5 Сертификаты на материалы.
- . План-схема.

К Работы по Контракту от 25.03.2025 № К.2025.0049 оплачены на основании Актов выполненных работ КС-2 от 19.05.2025 № 1, от 19.05.2025 № 2, от 19.05.2025 № 3, от 23.05.2025 № 4, от 26.05.2025 № 5, от 16.06.2025 № 6, от 17.06.2025 № 7, от 23.05.2025 № 8 и счетов на общую сумму 34 527 379,19 рубля по платежным поручениям:

- р от 17.07.2025 № 1255 на сумму 6 563 647,13 рубля;
- а от 24.07.2025 № 1318 на сумму 1 086 618,12 рубля;
- к от 24.07.2025 № 1327 на сумму 5 108 592,40 рубля;
- т от 14.08.2025 № 1469 на сумму 1 881 985,42 рубля;
- а от 14.08.2025 № 1470 на сумму 3 099 705,60 рубля;
- от 14.08.2025 № 1471 на сумму 1 667 993,92 рубля;
- о от 08.09.2025 № 1715 на сумму 3 140 106,25 рубля;
- т от 09.10.2025 № 1957 на сумму 11 978 730,35 рубля.

2

5

.

0

Фактически Контракт от 25.03.2025 № К.2025.0049 исполнен на сумму 34 527 379,19 рубля (Дополнительное соглашение о расторжении от 14.10.2025 № б/н).

**Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0050 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г.Видное; д.Горки; д.Лопатино) (далее - Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0050).**

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 19.02.2025 № 0848300048425000050 размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru/>, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» <http://www.rts-tender.ru/> 19.02.2025.

Начальная (максимальная) цена Контракта от 26.03.2025 № К.2025.0050 определена и обоснована согласно ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) с применением проектно-сметного метода и составляет 33 672 004,28 рубля.

Для участия в открытом конкурсе на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г.Видное; д.Горки; д.Лопатино) в электронной форме подано 2 заявки.

Заявки участников оценивались по критериям, установленных пунктами 1, 4 ч. 1 ст.32 Федерального закона № 44-ФЗ:

5. Цена контракта. Значимость критерия оценки: 60.00%.

6. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. Значимость критерия оценки: 40.00%.

Директором МБУ «ДорСервис» были утверждены следующие приказы:

- от 05.02.2025 № 46 «О размещении закупки, осуществляемой путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г.Видное; д.Горки; д.Лопатино)»;

- от 05.02.2025 № 47 «О создании комиссии по закупке, осуществляемой путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г.Видное; д.Горки; д.Лопатино)»;

- от 05.02.2025 № 48 «О создании экспертно-приемочной комиссии по закупке, осуществляемой путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г.Видное; д.Горки; д.Лопатино)» (с изменениями: от 20.06.2025 № 49/03, от 18.07.2025 № 67/ОЗ, от 05.08.2025 № 74/ОЗ, от 08.08.2025 № 80/ОЗ).

Комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки вторых частей заявок на участие в закупке, а также оценки ценовых предложений участников закупки, в соответствии с ч.15 ст.48 Федерального закона № 44-ФЗ, приняла решение признать победителем электронного конкурса участника закупки с идентификационным № 118345526 (ООО «АМВ Групп»).

Между МБУ «ДорСервис» и Обществом с ограниченной ответственностью «АМВ Групп» (далее – ООО «АМВ Групп») с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) от 28.04.2025 № ИЭОК1 заключен контракт от 26.03.2026 № К.2025.0050 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г.Видное; д.Горки; д.Лопатино) на сумму 33 672 004,28 рубля.

Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту (п.13.1 Контракта от 26.03.2025 № К.2025.0050).

Контракт содержит 6 локальных смет на общую сумму 33 672 004,28 рубля.

Дополнительным соглашением от 04.07.2025 № 1 внесены изменения в Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0050 в части уменьшения суммы контракта, которая составила 33 302 686,95 рубля.

Дополнительным соглашением от 19.08.2025 № 2 внесены изменения в Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0050 в части увеличения суммы контракта, которая составила 33 435 656,47 рубля.

Дополнительным соглашением от 26.09.2025 № 3 внесены изменения в Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0050 в части уменьшения суммы контракта, которая составила 33 070 489,70 рубля.

Дополнительным соглашением от 21.10.2025 № 4 внесены изменения в Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0050 в части увеличения суммы контракта, которая составила 33 196 204,65 рубля.

Дополнительным соглашением от 27.10.2025 № 5 внесены изменения в Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0050 в части увеличения суммы контракта, которая составила 33 886 347,04 рубля.

Дополнительным соглашением от 30.10.2025 № 6 внесены изменения в Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0050 в части увеличения суммы контракта, которая составила 33 895 179,58 рубля.

В качестве обеспечения исполнения контракта представлена независимая гарантия АКБ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПАО) от 21.03.2025 № 1059709-БГ/25 сроком действия по 31.10.2025 (включительно).

Объект закупки - дорога от Каширского шоссе в сторону ЖК «Ленинские горки»:

- срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 28.06.2025;
- срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 02.07.2025.

Объект закупки - дорога по адресу: г. Видное ул. Павловская:

- срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 10.07.2025;
- срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 16.07.2025.

Объект закупки - дорога по адресу: г. Видное, Индустриальный проезд:

- срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 21.06.2025;
- срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 27.06.2025.

Объект закупки - дорога по адресу: г. Видное, ул. Березовая:

- срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 14.06.2025;
- срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 20.06.2025.

Объект закупки - дорога по адресу: г. Видное, ул. Спортивная (от магазина №6 до д. 9А по ул. Спортивная):

- срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 03.07.2025;
- срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 09.07.2025.

Объект закупки - дорога по адресу: сп. Булатниковское, д. Лопатино уч.1:

- срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 03.06.2025;
- срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 13.06.2025.

Вышеуказанные сроки включаются в срок исполнения контракта (Приложение № 2 к Контракту от 26.03.2025 № К.2025.0050).

Срок исполнения обязательства по оплате: 5 рабочих дней от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ, КС-2».

В соответствии с п.4.4. Контракта от 26.03.2025 № К.2025.0050 МБУ «ДорСервис» была проведена экспертиза результатов выполненных работ своими силами по каждому объекту закупки. Согласно представленным ООО «Дорсервис» заключениям экспертизы результатов исполнения Контракта от 26.03.2025 № К.2025.0050 на сумму 33 672 004,28 рубля, подписанного всеми членами приемочной комиссии, комиссией не выявлены факты ненадлежащего исполнения Контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), что подтверждается актами сдачи-приемки работ (КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и заключениями:

- дорога от Каширского шоссе в сторону ЖК «Ленинские горки» - 01.11.2025 б/н;
- дорога по адресу: г. Видное ул. Павловская – 01.11.2025 б/н;
- дорога по адресу: г. Видное, Индустриальный проезд - 01.11.2025 б/н;
- дорога по адресу: г. Видное, ул. Березовая – 01.11.2025 б/н;
- дорога по адресу: г. Видное, ул. Спортивная (от магазина №6 до д. 9А по ул. Спортивная) – 04.09.2025 б/н;
- дорога по адресу: сп. Булатниковское, д. Лопатино уч.1 – 04.07.2025 б/н.

Подрядчиком представлены акты выполненных работ (по форме КС-2) на сумму 33 473 427,66 рубля, которые приняты Заказчиком и оплачены – на сумму 33 473 427,66 рубля.

Оплата по Контракту от 26.03.2025 № К.2025.0050 произведена на общую сумму 33 473 427,66 рубля по платежным поручениям:

- от 10.11.2025 №2176 на сумму 5 773 103,38 рубля,
- от 10.11.2025 №2178 на сумму 9 555 802,56 рубля,
- от 10.11.2025 № 2177 на сумму 3 616 124,11 рубля,
- от 08.09.2025 №1716 на сумму 3 374 484,25 рубля,
- от 10.11.2025 №2175 на сумму 1 581 117,70 рубля,
- от 10.07.2025 №1198 на сумму 9 572 795,66 рубля.

Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0050 расторгнут 13.11.2025 (дополнительное соглашение о расторжении от 13.11.2025 № б/н) по соглашению сторон, объем исполненных денежных обязательств (сумма фактически выполненных работ) по Контракту от 26.03.2025 № К.2025.0050 составил 33 473 427,66 рубля.

МБУ «ДорСервис» представлена следующая документация по каждому из 6 объектов закупки:

- Уведомление о начале работ.
- Акт о начале выполнения работ.
- Уведомление о завершении работ.
- Акт о завершении выполнения работ.
- Акт о передаче комплекта исполнительной документации.
- Акт приема-передачи строительной площадки.
- Акт о приёмке выполненных работ КС-2
- Материалы фотофиксации.
- Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика.
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
- Сравнительная ведомость объемов работ.
- Счёт на оплату.
- Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД.
- Платежные поручения.
- Акты освидетельствования скрытых работ.
- Общий журнал работ подрядчика ООО «АМВ Групп».

Журнал укладки асфальтобетонной смеси подрядчика ООО «АМВ Групп».  
Сертификаты на материалы.  
Исполнительные схемы.

• **Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0051 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г.Видное; д.Малое Видное; д.Белеутово; д.Тарычево; пос.Дрожжино) (далее - Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0051).**

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 20.02.2025 № 0848300048425000051 размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru/>, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» <http://www.rts-tender.ru/> 20.02.2025.

Начальная (максимальная) цена Контракта от 26.03.2025 № К.2025.0051 определена и обоснована согласно ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) с применением проектно-сметного метода и составляет 30 143 590,58 рубля.

Для участия в открытом конкурсе на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г.Видное; д.Малое Видное; д.Белеутово; д.Тарычево; пос.Дрожжино) в электронной форме подано 2 заявки.

Заявки участников оценивались по критериям, установленных пунктами 1, 4 ч. 1 ст.32 Федерального закона № 44-ФЗ:

7. Цена контракта. Значимость критерия оценки: 60.00%.

8. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. Значимость критерия оценки: 40.00%.

Комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки вторых частей заявок на участие в закупке, а также оценки ценовых предложений участников закупки, в соответствии с ч.15 ст.48 Федерального закона № 44-ФЗ, приняла решение признать победителем электронного конкурса участника закупки с идентификационным № 118359229 (ООО «АМВ Групп»).

Между МБУ «ДорСервис» и Обществом с ограниченной ответственностью «АМВ Групп» (далее – ООО «АМВ Групп») с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 14.03.2025 № ИЭОК1 заключен контракт от 26.03.2026 № К.2025.0051 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г.Видное; д.Малое Видное; д.Белеутово; д.Тарычево; пос.Дрожжино) на сумму 30 143 590,58 рубля.

Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту (п.13.1 Контракта от 26.03.2025 № К.2025.0051).

Контракт содержит 6 локальных смет на общую сумму 30 143 590,58 рубля.

Дополнительным соглашением от 19.08.2025 № 1 внесены изменения в Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0051 в части увеличения суммы контракта, которая составила 30 406 537,45 рубля.

Дополнительным соглашением от 14.10.2025 № 2 внесены изменения в Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0051 в части уменьшения суммы контракта, которая составила 30 340 741,53 рубля.

Дополнительным соглашением от 15.10.2025 № 3 внесены изменения в Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0051 в части увеличения суммы контракта, которая составила 30 456 921,16 рубля.

Дополнительным соглашением от 23.10.2025 № 4 внесены изменения в Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0051 в части увеличения суммы контракта, которая составила 30 703 865,06 рубля.

Дополнительным соглашением от 27.10.2025 № 5 внесены изменения в Контракт от 26.03.2026 № К.2025.0051 в части уменьшения суммы контракта, которая составила 30 334 845,46 рубля.

Директором МБУ «ДорСервис» были утверждены следующие приказы:

- от 05.02.2025 № 43 «О размещении закупки, осуществляемой путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г. Видное; д. Малое Видное; д. Белеутово; д. Тарычево; пос. Дрожжино)»;

- от 05.02.2025 № 44 «О создании комиссии по закупке, осуществляемой путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г. Видное; д. Малое Видное; д. Белеутово; д. Тарычево; пос. Дрожжино)»;

- от 05.02.2025 № 45 «О создании экспертно-приемочной комиссии по закупке, осуществляемой путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа (г. Видное; д. Малое Видное; д. Белеутово; д. Тарычево; пос. Дрожжино)» (с изменениями: от 20.06.2025 № 48/ОЗ, от 18.07.2025 № 66/ОЗ, от 05.08.2025 № 75/ОЗ, от 08.08.2025 № 79/ОЗ).

В качестве обеспечения исполнения контракта представлена независимая гарантия ПАО «Промсвязьбанк» от 24.03.2025 № 08180-25-10 сроком действия по 13.10.2025.

Объект закупки - Участок дороги от АЗС «Роснефть», ул. Березовая, г. Видное к гаражным кооперативам:

- срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 20.06.2025;
- срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 24.06.2025.

Объект закупки - дорога по адресу: д. Горки, к дому 116 по ул. Полковникова:

- срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 10.06.2025;
- срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 14.06.2025.

Объект закупки - дорога по адресу: д. Малое Видное, дороги в ТЛПХ Подлипки:

- срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 25.05.2025;
- срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 04.06.2025.

Объект закупки - дорога по адресу: д. Тарычево, подъезд к детской игровой площадке и к д. 50-б/1:

- срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 05.06.2025;
- срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 09.06.2025.

Объект закупки - дорога по адресу: д. Малое Видное, ул. Озёрная:

- срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 15.06.2025;
- срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 19.06.2025.

Объект закупки - дорога по адресу: сп Булатниковское, д. Дрожжино:

- срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 14.05.2025;
- срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 24.05.2025.

Вышеуказанные сроки включаются в срок исполнения контракта (Приложение № 2 к Контракту от 26.03.2025 № К.2025.0051).

Срок исполнения обязательства по оплате: 5 рабочих дней от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ, КС-2».

В соответствии с п.4.4. Контракта от 26.03.2025 К.2025.0051 МБУ «ДорСервис» была проведена экспертиза результатов выполненных работ своими силами по каждому объекту закупки. Согласно представленным ООО «Дорсервис» заключениям экспертизы результатов исполнения Контракта от 26.03.2025 № К.2025.0051 на сумму 30 143 590,58 рубля, подписанного всеми членами приемочной комиссии, комиссией не выявлены факты ненадлежащего исполнения Контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), что подтверждается актами сдачи-приемки работ (КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и заключениями:

- участок дороги от АЗС «Роснефть», ул. Березовая, г. Видное к гаражным кооперативам - 21.10.2025 б/н;
- дорога по адресу: д. Горки, к дому 116 по ул. Полковникова – 16.07.2025 б/н;
- дорога по адресу: д. Малое Видное, дороги в ТЛПХ Подлипки - 31.10.2025 б/н;
- дорога по адресу: д. Тарычево, подъезд к детской игровой площадке и к д. 50-б/1 – 31.10.2025 б/н;
- дорога по адресу: д. Малое Видное, ул. Озёрная – 03.10.2025 б/н;
- дорога по адресу: сп Булатниковское, д. Дрожжино – 03.10.2025 б/н.

Подрядчиком представлены акты выполненных работ (по форме КС-2) на сумму 30 186 593,48 рубля, которые приняты Заказчиком и оплачены – на сумму 30 186 593,48 рубля.

Оплата по Контракту от 26.03.2025 № К.2025.0051 произведена на общую сумму 30 186 593,48 рубля по платежным поручениям:

- от 09.10.2025 №1958 на сумму 10 987 439,11 рубля,
- от 21.07.2025 №1258 на сумму 2 047 928,41 рубля,
- от 07.11.2025 № 2171 на сумму 7 759 886,27 рубля,
- от 09.10.2025 №1959 на сумму 3 610 923,98 рубля,
- от 07.11.2025 №2170 на сумму 2 621 089,06 рубля,
- от 24.10.2025 №2077 на сумму 3 159 326,65 рубля.

Контракт от 26.03.2025 № К.2025.0051 расторгнут 11.11.2025 (дополнительное соглашение о расторжении от 11.11.2025 № б/н) по соглашению сторон, объем исполненных денежных обязательств (сумма фактически выполненных работ) по Контракту от 26.03.2025 № К.2025.0051 составил 30 186 593,48 рубля.

МБУ «ДорСервис» представлена следующая документация по каждому из 6 объектов закупки:

Уведомление о начале работ.

Акт о начале выполнения работ.

Уведомление о завершении работ.

Акт о завершении выполнения работ.

Акт о передаче комплекта исполнительной документации.

Акт приема-передачи строительной площадки.

Акт о приёмке выполненных работ КС-2

Материалы фотофиксации.

Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Сравнительная ведомость объемов работ.

Счёт на оплату.

Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД.

Платежные поручения.

Акты освидетельствования скрытых работ.

Общий журнал работ подрядчика ООО «АМВ Групп».

Журнал укладки асфальтобетонной смеси подрядчика ООО «АМВ Групп».

Сертификаты на материалы.  
Исполнительные схемы.

МБУ «Благоустройство» в 2025 году заключен и исполнен Контракт от 05.03.2025 ЭК.2025.0022 на выполнение работ по текущему ремонту: ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городском округе Ленинский Московской области в 2025 году.

**• Контракт от 05.03.2025 ЭК.2025.0022 на выполнение работ по текущему ремонту: ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городском округе Ленинский Московской области в 2025 году (далее - Контракт от 05.03.2025 ЭК.2025.0022)**

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» в 2025 году заключен и исполнен Контракт от 05.03.2025 ЭК.2025.0022 на выполнение работ по текущему ремонту: ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городском округе Ленинский Московской области в 2025 году с ООО «АМВ Групп».

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 03.02.2025 №0848300048425000022 размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru/>, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» <http://www.rts-tender.ru/> 03.02.2025 16:12 (МСК).

Настоящая закупка включает в себя работы, соответствующие работам, включенным в Сборники сметных норм. Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта применен проектно-сметный метод, сформулированный как расценка на единицу работ (кв.м.)

Сумма цен единиц работ на ямочный ремонт составляет 8 250,10 рубля, в том числе НДС (20%) -1 375,02 рубля.

Произведена проверка правильности применения сметных нормативов на проведение работ по ремонту дворовых территорий (ямочный ремонт), получено Заключение по результатам экспертно-консультационных услуг № ЭКУ-024-25 от 21.01.2025 ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза».

Для участия в открытом конкурсе на выполнение работ по текущему ремонту: ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городском округе Ленинский Московской области в электронной форме подано 2 заявки: № 118194451 и № 118208834.

Заявки участников оценивались по критериям, установленных пунктами 1, 4 ч. 1 ст. 32 Федерального закона № 44-ФЗ:

1. Цена контракта. Значимость критерия оценки: 60.00%.
2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. Значимость критерия оценки: 40.00%.

Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела вторые части заявок на участие в закупке, а также информацию и документы участника, предусмотренные пунктами 2, 3 части 6 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в порядке, установленном частью 11 статьи 48 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки, и приняла решение отклонить заявку № 118194451 по п. 3 ч. 12 ст. 48 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно: акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ и являющийся последним актом, составленным при исполнении такого договора, подписан ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся, в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке, комиссия по осуществлению закупок приняла решение о соответствии требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки, только одной заявки на участие в ней.

По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке 0848300048425000022 от 20.02.2025) МБУ «Благоустройство» заключен контракт от 05.03.2025 №ЭК.2025.0022 с участником закупки № 118208834 - Обществом с ограниченной ответственностью «АМВ Групп» (далее - ООО «АМВ Групп»).

Максимальное значение цены Контракта составляет 37 827 000,00 рублей.

Дата регистрации в едином реестре контрактов – 11.03.2025 (реестровая запись № 35003151790 25 000030).

В качестве обеспечения исполнения контракта представлена независимая гарантия АО «АЛЬФА-БАНК» от 26.12.2025 № БГ353385 сроком действия по 31.01.2029 (включительно).

Согласно п 5.3.4 Контракта от 05.03.2025 №ЭК.2025.0022, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Для выполнения работ по контракту от 05.03.2025 №ЭК.2025.0022 ООО «АМВ Групп» привлек субподрядчика Общество с ограниченной ответственностью «СК АДЕЛЭНД-XXI» (далее - ООО «СК АДЕЛЭНД-XXI») на основе договора Субподряда от 05.03.2025 №ЭК.2025.0022-суб. Максимальное значение цены Контракта от 05.03.2025 №ЭК.2025.0022-суб составляет 35 935 650,00 рублей.

Итоговая цена Договора от 05.03.2025 №ЭК.2025.0022-суб. определяется как произведение фактически выполненного объема работ на соответствующие фиксированные расценки на 1 кв.м., согласованные сторонами с учетом снижения цены субподрядных работ на 5% относительно цены за единицу этих же видов работ, указанных в договоре от 05.03.2025.

Срок выполнения работ Подрядчиком - по Заявке Заказчика (Приложение №2 к контракту).

Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту (п. 13.1 Контракта от 05.03.2025 № ЭК.2025.0022).

Срок исполнения обязательства по оплате Заказчиком: 5 рабочих дней от даты подписания документа-предшественника «Документ о приемке (функция ДОП)».

Место выполнения работ определяется на основании заявок Заказчика (п.2 Приложения №2 к Контракту от 05.03.2025 №№ЭК.2025.0022).

Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов производилось по двум заявкам Заказчика:

Заявке № 1 от 16.06.2025 со сроком исполнения 7 дней от даты направления заявки (17.06.2025-23.06.2025), количество 1 754,63999951516 условных единиц.

Заявке № 2 от 04.09.2025 со сроком исполнения 7 дней от даты направления заявки (05.09.2025-12.06.2025), количество 2 797,8947697 условных единиц.

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» в адрес ООО «АМВ Групп» выставлены 2 Претензии (требование) об уплате неустойки (штрафа) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Претензия (требование) об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательства от 05.12.2025 (МСК) № 1 на сумму 971 337,16 рубля (просрочка исполнения обязательств 122 дня).

Претензия (требование) об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательства от 05.12.2025 (МСК) № 2, не имеет стоимостного выражения (просрочка выставления документов), сумма 15 000,00 рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 №783 (далее- Постановление №783) утверждены Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Поскольку ООО «АМВ Групп» обязательства по Контракту от 05.03.2025 №№ЭК.2025.0022 выполнены в полном объеме, неустойка (пени) в сумме 971 337,16 рубля и штраф в сумме 15 000,00 рублей были списаны МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» в соответствии с п.п. «а» п.3 Постановления №783, поскольку начисленная и неуплаченная неустойка не превышает 5% от цены Контракта.

Представлены: письмо ООО «АМВ Групп» в адрес МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» от 22.04.2026 №б/н акт сверки взаимных расчетов от 30.04.2026 №00БУ-0000017 от 30.04.2025, приказ и. о. директора МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» от 08.05.2026 №62 «О списании начисленной и неуплаченной суммы неустойки (штрафа) с ООО «АМВ Групп» по Контракту №ЭК.2025.0022 на выполнение работ по текущему ремонту: ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городском округе Ленинский Московской области в 2025 году» от 05.03.2025», Протокол заседания Комиссии по поступлению и выбытию активов в целях подготовки решений о списании начисленных и неуплаченных неустоек от 07.05.2026 №5, Уведомление ООО «АМВ Групп» от 08.05.2026 «О списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) по контрактам».

Заказчику представлена исполнительная документация по каждой из 2 заявок:

Заявка №1 от 16.06.2025.

- Документ о приемке (Счёт-фактура 197 от 23.10.2025, УПД) на сумму 14 475 955,46 рубля (подписан Заказчиком 28.10.2025);
- Документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств № 1BYL5X от 27.10.2025 (МСК), согласован 28.10.2025.
- Акты освидетельствования скрытых работ (10 шт.).
- Общий журнал производства от 23.10.2025 №б/н.
- Промежуточные Акты исполнения (5 шт.).
- Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика от 28.10.2025.
- Сводная ведомость объемов №б/н от 23.10.2025.
- Счет на оплату от 23.10.2025 №191.
- Материалы фотофиксации выполненных работ.
- Сертификаты на материалы (асфальтобетон, эмульсия).
- Исполнительные схемы.

Заявка №2 от 16.06.2025.

- Документ о приемке (Счёт-фактура № 204 от 14.11.2025, УПД) на сумму 23 082 911.64 рубля (подписан Заказчиком 18.11.2025);
- Акты освидетельствования скрытых работ (16 шт.).
- Общий журнал производства от 14.11.2025 №б/н.
- Промежуточные Акты исполнения (8 шт.).
- Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика от 18.11.2025.
- Сводная ведомость объемов №б/н от 14.11.2025.
- Счет на оплату от 14.11.2025 №202.
- Материалы фотофиксации выполненных работ.
- Сертификаты на материалы (асфальтобетон, эмульсия).
- Исполнительные схемы.

Согласно п 4.3. Контракта от 05.03.2025 № ЭК.2025.0022, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

Приказом директора МБУ «Благоустройство» от 22.10.2025 № 302 создана комиссия по приемке поставленных товаров (работ, услуг) и проведению экспертизы на соответствие результатов закупки условиям контракта для нужд МБУ «Благоустройство» в количестве 3-х человек, утвержден состав комиссии, положение о комиссии.

По результатам экспертизы своими силами членами экспертной комиссии подписано Заключение от 28.10.2025 № б/н, согласно которому факты ненадлежащего исполнения Контракта не выявлены, представленные документы для принятия и оплаты товара (работ, услуг) проверены, соответствуют условиям Контракта) (1 этап).

По результатам экспертизы своими силами членами экспертной комиссии подписано Заключение от 18.11.2025 № б/н, согласно которому факты ненадлежащего исполнения Контракта не выявлены, представленные документы для принятия и оплаты товара (работ, услуг) проверены, соответствуют условиям Контракта) (2 этап).

Оплата по Контракту от 05.03.2025 №ЭК.2025.0022 произведена на общую сумму 37 558 867,10 рубля по платежным поручениям:

от 01.11.2025 №2180 на сумму 14 475 955,46 рубля,

от 24.11.2025 №2284 на сумму 23 082 911,64 рубля.

Контракт от 05.03.2025 №ЭК.2025.0022 в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) находится в статусе «Исполнение прекращено».

Контракт расторгнут 15.01.2026 по соглашению сторон.

Информация об исполнении (о расторжении) контракта внесена в Единую информационную систему (ЕИС) 15.01.2026.

Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов по Договору субподряда от 05.03.2025 №ЭК.2025.0022-суб. оплачено ООО «АМВ Групп» в общей сумме 35 680 923,75 рубля по платежным поручениям:

от 05.11.2025 №4740 на сумму 13 752 157,69 рубля,

от 25.11.2025 №100249 на сумму 10 028 520,00 рублей,

от 26.11.2025 №100259 на сумму 6 147 000,00 рублей,

от 28.11.2025 №100330 на сумму 5 753 246,06 рубля.

Представленные исполнительные схемы и фотофиксации выполненных работ к Контракту от 05.03.2025 №ЭК.2025.0022 указывают на проведение текущего ремонта внутриквартальных дорог на всей площади без указания мест локации дефектов и площади дефектов, которые должны формировать итоговую стоимость работ, применяя соответствующую расценку на 1 кв.м.

## 8. Выводы:

8.1. Представленные исполнительные схемы и фотофиксации выполненных работ к Контракту от 05.03.2025 №ЭК.2025.0022 указывают на проведение текущего ремонта внутриквартальных дорог на всей площади без указания мест локации дефектов и площади дефектов, которые должны формировать итоговую стоимость работ, применяя соответствующую расценку на 1 кв.м.